

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di case per lavoratori in Brindisi

Lotto I - Cantiere n.2835

Impresa Coop. "La Sanvitese" - S. Vito dei Normanni

5° **STATO**^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 19 agosto **19** 51

CONTRATTO in data 8/2/951 n.324 approvato reg. a Brindisi il
16/2/951 al n.1211 mod. I vol.98

data N.....

Importo del progetto	L.	24.100.000	Data della consegna	19/2/51
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>4,35</u> per cento	,	23.051.650	Data dell'incominciamento dei lavori	5/3/51
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	,		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	18.2/51
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e direz.		» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	41843	480=	200.84640	
2	2	" " terra "	27916	650=	181.454=	
3	16	Calcestruzzo a 200 "	40337	4900=	1.976.513=	
4	8	Muratura tufo e carparo "	10541	5700=	600.837=	
5	10	" tutta tufo "	93191	4000=	3.727.640=	
6	15	Calcestruzzo a 300 "	20=	7500=	150.000=	
7	20	Solaio misto mq.	92082	2900=	2.670.378=	
8	33	Battuto di cemento "	15550	450=	69.975=	
9	24	Massetto "	160=	240=	38.400=	
10	94	Vespajo calcareo mc.	60=	840=	50.400=	
11	35	Rampe e pianerottoli mq.	35=	1900=	66.500=	
12	11	Muratura da cm.10 "	65824	520=	342.28480	
13	17	Ferro omogeneo Kg.	650=	110=	71.500=	
14	13	Muratura da cm.20 mq.	20=	900=	18.000=	
15	9	" tutta carparo mc.	664	8400=	55.776=	
Sommano					10.220.50420	
A dedurre il ribasso del 4,35%					440.59193	
Restano nette Lire					9.775.91227	
					=====	
IL PRESIDENTE (Com. ^{te} Ubaldo Vallarini)					IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Amari Romo</i>	