

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

Lavori di costruzione I7° e I8° lotto di case popolari in Brindisi - Via Calabria e Via Sicilia;

Impresa: Ing. Stanislao De Luca Andrioli

Contratto n. 1112 del 5.3.1956 reg. a Brindisi il 23
marzo 1956 al n. 1298 mod. I vol. IO7. =

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquasette il giorno sette del mese di novembre in Brindisi. =

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei lavori alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice. =

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del piano rialzato, vano letto, appartamento centrale, della Scala F - Int. 3;

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta m. 4,35; H = cm. 20; h = cm. 18,5
b = cm. 50; S = cm. 5. =

Armatura dei travetti 2 $\emptyset$ 7. =

" delle nervature 2 $\emptyset$ 10 sagomati + 2 monconi $\emptyset$ 6. =

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,35 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,35x2,50 = Kg.1087.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.42 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.45 Kg.1890

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) - lettura del solaio scarico mm.0,00
- b) - " " " " " totalmente scarico" 0,225
- c) - " " " " " dopo lo scarico " 0,00

Freccia totale mm.0,225

" elastica " 0,225

" permanente " 0,00.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Amando De Caro *Francesco*