

VERBALE DI SOSPENSIONI DEI LAVORI

(art. 133, comma 4, del Regolamento dei LL.PP.- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

all

OGGETTO: LEGGE 11.03.1988 n° 67 – art. 22 – VI Biennio 88/89 – 2^ tranche PI n° 008/142/1
Lavori di completamento di n° 20 alloggi ERP siti in Francavilla Fontana alla via Togliatti, lotto 23.

ENTE APPALTANTE: ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI;

Procl. n. 4799
11.03.2003

IMPRESA : GENNARI geom. Umberto – ORIA (Br)

CONTRATTO: n. 6674 del 10.01.2003.

L'anno duemilatre, il giorno 18 del mese di Luglio in Brindisi, il sottoscritto **Dott. Ing. Antonio LONGO** in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto indicati:

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 17.01.2003;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,

considerato che, tra la redazione del progetto e le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di cui sopra, gli appartamenti hanno avuto un ulteriore degrado ed alcune quantità di materiale, necessario al completamento degli alloggi, è risultato essere insufficiente per dare l'opera finita, (come ad esempio i battiscopa, i segati di travertino, i serramenti in ferri, le tubazioni per l'alimentazione di acqua e metano, ecc..) ed inoltre dal riscontro dei preventivi pervenutaci dagli Enti preposti agli allacci dei servizi primari, ENEL, ENEL GAS, AQP e TELECOM (pari ad €. 30.000,00), si è appurato che la somma, preventivata per far fronte a tali esigenze, non era sufficiente e pertanto si rende necessario riformulare il quadro economico e chiedere l'integrazione del finanziamento a chi di competenza.


DISPONE

Alla presenza del **Sig. GENNARI geom. Umberto**, legale rappresentante della omonima impresa, la sospensione dei lavori a decorrere da oggi.


L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare e da pretendere in relazione alla presente sospensione.

Del che si redige il presente verbale, in duplice copia, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA: GENNARI geom. Umberto



IL DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Antonio LONGO



VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arch. Vito Gianluca TUCCI

