

Comune di Fasano - Costruzione di un edificio desti-
nato ad Asilo Nido - Zona 167.-

Ditta Proprietaria: I.A.C.P. Brindisi -

Impresa esecutrice: Sardella Francesco - & Fasano -
(art. 7 - Legge 5/11/1971 n. 1086) -

CERTIFICATO DI COLLAUDO DELLE STRUTTURE

IN CEMENTO ARMATO

Il sottoscritto Dott. Ing. Erminio Elia, iscritto al
l'Albo degli Ingegneri della Provincia di Brindisi
al n.133, incaricato dall'I.A.C.P. di Brindisi, si
è recato in Fasano alla Via F.lli Rosselli per pro-
cedere al collaudo delle strutture in cemento arma-
to delle strutture in oggetto.-

Si premette che:

- il progetto dell'opera di cui trattasi risulta re-
dato dal Dott. Ing. Gian Luigi Consales.

La denuncia della esecuzione delle opere in cemento
armato è stata presentata all'Ufficio del Genio Civi-

le di Brindisi in data 26/9/80 n.12122, il Diretto-

re dei Lavori è stato il Dott. Ing. Domingo Sylos

Labini, mentre il progettista delle strutture in

a. è stato il Dott. Ing. Giuseppe Flores.

Descrizione sommaria delle opere

Handwritten signature: Sardella Francesco



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto
risulta depositato presso questo Ufficio
legge 5-11-1971 n. 1086.

Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO

(Ing. Francesco Santostasi)

Handwritten signature: Santostasi

22 APR. 1982

Il complesso risulta costituito principalmente da:
un piano terra destinato ad asilo comprendente locali per: lattanti, semidivezzi e divezzi; attività libere e refettorio; servizi igienici; direzione; visita medica; spogliatoi; cucine, dispensa, locali per personale ecc. In un locale seminterrato risulta prevista la centrale termica.-

Esame della documentazione

Il sottoscritto Collaudatore ha preso visione:

- a) della relazione finale del Direttore dei Lavori;
- b) delle prove sui cubetti in calcestruzzo cementizio gettato in opera, i certificati numero 032943 e n.032942 datati 21/12/81 rilasciati dal Laboratorio Prove Materiali EDILPROVE del Comune di Grottaglie (TA).

Dal punto di vista strutturale l'opera in c.a. principalmente risulta costituita come appresso specificato:

- 1) fondazioni costituite da plinti isolati interconnessi da travi di collegamento;
- 2) travi e pilastri in cemento armato;
- 3) copertura con manufatti prefabbricati in c.a.p.

La visita sopralluogo è stata effettuata il 13/8/81.

Intervenuti alla visita oltre al sottoscritto collaudatore:

- Sig. Sardella Francesco, titolare dell'Impresa;
- Arch. Pietro Resta, per l'I.A.C.P.


Con la scorta del progetto esecutivo, dei grafici e dei calcoli statici delle strutture, il sottoscritto ha provveduto ad ispezionare le strutture medesime che al momento della visita risultano complete; si è riscontrata in linea generale l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle singole strutture sia con riferimento agli allineamenti, appiombature, sia per quanto concerne la confezione degli impasti di calcestruzzo cementizio.-

Il sottoscritto ha esaminato attentamente le strutture realizzate e ha rilevato la completa copertura delle armature metalliche; le strutture stesse risultano prive di difetti che potessero denunciare cattiva esecuzione.

Numerose prove sclerometriche effettuate sulle strutture in calcestruzzo cementizio hanno dato risultati soddisfacenti. La prova di carico sul solaio di copertura tessuto tra i pilastri 65 - 52 - 54 - 66 ha dato esito soddisfacente, infatti la freccia effettiva è risultata inferiore alla freccia teorica e la freccia a solaio scarico è risultata eguale a zero.

V I S T O

- che le prescrizioni regolamentari vigenti in mate




UFFICIO DEL GENIO CIVILE - BRINDISI

Si attesta che copia del presente atto risulta depositato presso questo Ufficio ai sensi della legge 5-11-1971 n. 1086.

Il funzionario addetto

Il SOCRITTORE D'UFFICIO
(Ing. Francesco Santostefano)



22 APR. 1982

ria per l'esecuzione di opere in cemento semplice ed armato sono state ottemperate.

C O N S I D E R A T O

- che i risultati delle prove sui materiali di cui ai certificati del suddetto Laboratorio ufficiale e delle prove sclerometriche sono stati positivi e che del buon esito della visita di collaudo, si deducano soddisfacenti elementi per ottenere la staticità;
- che il Direttore dei Lavori nella relazione finale non ha nulla osservato sulle opere in cemento armato realizzate;
- che in sede di ricognizione di tutte le strutture in cemento armato di cui trattasi non sono state riscontrate lesioni, fessurazioni, screpolature neppure capillari, nè altro apparente segno che potesse mettere in dubbio la staticità delle strutture medesime;
- che la Ditta esecutrice a seguito di esplicita richiesta dello scrivente Collaudatore ha dichiarato che per le strutture non potute controllare dallo scrivente le stesse sono state realizzate a regola d'arte.-

C E R T I F I C A

che le strutture in cemento armato eseguite dalla


Ditta Sardella Francesco per la costruzione di un fabbricato da adibire ad Asilo alla Via F.lli Rosselli comune di Fasano - sono Collaudabili come in effetti le collauda con il presente atto a tutti gli effetti di legge entro i limiti della loro destinazione prevista in progetto.-

Il sottoscritto Collaudatore dichiara di essere iscritto all'Ordine degli Ingegneri da oltre 10 anni e di non aver per nulla partecipato alla progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera di cui trattasi.-

Brindisi, li 27/3/1982


L'IMPRESA

(Sig. Francesco Sardella)



RAPPRES. dell'I.A.C.P.

(Arch. Pietro Resta)



IL COLLAUDATORE

(Ing. Erminio Elia)

