

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in FASANO alla Via
Piave - alloggi n. 33 - Legge 5.8.1978, n. 457 - II° Bien-
nio - Lotti 25 e 26 -

IMPRESA: Aldo ROLLO - BRINDISI -

IMPORTO comprensivo del ribasso d'asta

dell'8,35% £. 975.412.620.=

CONTRATTO n. 6034 del 15.10.1982 registrato a Brindisi il
18.10.1982 al n. 4674 Mod. I°.=

-----==oo0oo==-----

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA A FREDDO
E CALDO.=

L'anno Millenovecentottantatre il giorno venti del mese di
Ottobre, il sottoscritto Dott.Arch. Pietro ORESTA, Direttore
dei Lavori di cui all'oggetto, alla presenza dell'Impresa
Aldo ROLLO, appositamente convocata presso l'edificio sopra-
indicato,

C E R T I F I C A

- 1) - che con la scorta del contratto e del progetto esecuti-
vo, ha proceduto ad eseguire un accurato controllo si-a quan-
titativo che qualitativo dei materiali impiegati per l'esecu-
zione dell'impianto di cui trattasi accertando che i suddet-
ti materiali rispondono alle caratteristiche contrattuali;
- 2) - che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di

6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua né deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3) - che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva a tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione.

Si deduce, pertanto, che la prova é da ritenersi positiva.

Per quanto sopra, si é redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(Aldo ROLLO)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Arch.Pietro ORESTA)