

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

.....

Lavori di costruzione di Case Popolari in Oria - 1°
e 2° lotto "a riscatto" - Legge 4.11.1963 n° 1460 -
Esercizi 1963/64-1965-1966.=

IMPRESA: Geometra Gaetano CAPETO - Brindisi -

Importo a base d'asta.....L. 69.150.000,=

Importo al netto del ribasso d'asta

dell'1,70%....." 67.974.450,=

&&&&&&&&

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto il giorno nove
del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori suddetti.-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa geom.Gaetano CAPETO

VISTO il contratto n° 4815 del 10.2.1967 registrato

a Brindisi il 21.2.1967 al n° 338 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 20.4.1967;

VISTO il verbale di sospensione dell'1.4.1968;

CONSIDERATO che il Comune di Oria ha già dato inizio
alla costruzione dei tronchi principali idrici e fo-
gnanti e di questi ne ha definito le quote.=

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende~~n~~ avvenuta in data odierna, rimanendo ancora di-
sponibili giorni tredici, per cui l'ultimazione defi-
nitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventuno
del mese di dicembre 1968.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Gaetano CAPETO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Grand'Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

