

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in FRANCAVILLA FONTANA
alla Via Cavour (ex cant.152) - Pal. B - B.
(PERIZIA N. 6).=

IMPRESA: STEFY s.r.l. - Brindisi -

IMPORTO dei lavori a base d'asta £. 14.050.000.=

CONTRATTO in data 26/10/1978 n.5870 di Rep., regi-
strato a Brindisi il 7/11/1978 al n. 4081

Mod.I°.=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto il giorno 28 (ven-
totto) del mese di Dicembre in FRANCAVILLA FONTANA.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
Bruno GUERRA, direttore tecnico dell'Impresa esecu-
trice dei lavori in oggetto;

- VISTO il verbale di consegna dei lavori in data
23/10/1978, che fissava l'ultimazione degli stes-
si per il giorno 19/2/1979;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori

relativi alle opere di rifacimento della copertura delle terrazze nè è possibile proseguire nella esecuzione dei lavori di intonaco esterno a causa delle precipitazioni atmosferiche accompagnate da gelate e nebbie.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina in data odierna, la sospensione dei lavori stessi che perdurerà fino a quando le condizioni atmosferiche non ne consentiranno la ripresa in condizioni di sicurezza per la buona riuscita dei lavori.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Restano disponibili, pertanto, 54 gg. alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA (STEFY S.r.l.) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Antonio LONGO)