

M

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI

Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizi 1967 e 1968 -

IMPRESA : RIBEZZI Antonio - Brindisi -

IMPORTO LORDO a base d'asta £. 116.300.000.=

IMPORTO NETTO del ribasso 8,20% ... £. 106.763.400.=

IMPORTO NETTO perizia suppletiva .. £. 9.500.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantuno il giorno venti
due del mese di aprile nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=-

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori,

VISTO il contratto N° 5213 del 29/10/1968 registrato

a Brindisi il 31/10/1968 al N° 1996 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 29/11/1968;

VISTO il verbale di proroga del 5/12/1969;

VISTO il verbale di sospensione dell'11/2/1970;

VISTO il verbale di ripresa dell'1/6/1970 che sposta
ulteriormente la scadenza dei lavori all'11/6/
1970;

VISTO il verbale di sospensione n° 2 dell'8/6/1970;

VISTO la perizia suppletiva dell'8/6/1970;

VISTO la nota del Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche di Bari N° 10531 del 9/4/1971, che approva la suddetta perizia;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5377 del 20/4/1971 registrato a Brindisi il 21/4/1971 al n° 845 Mod. I del l'importo netto di £. 9.500.000;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinarono la sospensione dei lavori di cui al verbale dell'8/6/1970.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=


L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quattro oltre giorni 60 (sessanta) concessi all'art. 6 dell'atto aggiuntivo quale proroga per l'esecuzione dei lavori suppletivi.=

L'ultimazione definitiva dei lavori è pertanto fissata per il giorno 24 giugno 1971.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


L'IMPRESA

(RIBEZZI Antonio)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

