

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^

LAVORI di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949 n.408 Eserc.1956/57 e 1957/58

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo contrattuale L. 131.778.900.==

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessanta il giorno otto
del mese di marzo in BRINDISI.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA
in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.
Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa,
ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone lato opposto scale della palazzina n.3, 1° piano Scala B.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti :

aggetto ml.1,71; lunghezza 5,48; armatura a sbalzo; spessore all'incastro cm.16; spessore all'estre

mo cm.10; cemento tipo 680.==

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.==

Carico prescritto : $5,48 \times 1,71 \times 400 = \text{Kg. } 3.748$;

" di prova : $5,48 \times 1,71 \times 600 = "$: 5.622

Tale peso si è realizzato con n.112 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg. 5.600.==

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica: Ore 9,00 = 0,00

" " " carica : " 9,15 a Kg.400/mq. = 0,45

" " " " : " 9,25 " " 600/mq. = 0,55

" " " " : " 17,00 " " 600/mq. = 0,70

" dopo lo scarico : " 17,30 = 0,00

Freccia totale : 0,60

" elastica : 0,60

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.==

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

p.IL GENIO CIVILE