

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

**Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
li Dipendenti in S.VITO DEI NORMANNI - Legge 30 Di-
cembre 1960, n.1676 - Esercizio 1965.=**

**IMPRESA: Pietro PUTIGNANO nato il 13/2/1924 in NOCI
(Bari).=**

Importo a base d'asta £. 88.000.000.=

Importo netto del ribasso del 3,20% " 85.184.000.=

(ANNO INIZIALE DEL (DIAGRAMMA SOTTO IL)

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

**L'anno millenovecentosessantacinque il giorno di-
ciotto del mese di ottobre nel cantiere dei lavori
suddetti.=**

**Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;**

**VISTO il contratto n.4644 del 29/9/1965 registrato
a Brindisi il 6/10/1965 al n.1898 Mod.I;**

**VISTO il verbale di consegna in data 9 Ottobre 1965
che fissava per il giorno 3 Ottobre 1966 il
termine per l'ultimazione dei lavori;**

**CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
derivante del suolo.=**

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei Lavori ha

sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non
appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni trecento-
cinquantuno.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Pietro PUTIGNANO) (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Pietro Putignano

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

