

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di alloggi popolari nel Comune di
Brindisi- Rione Perrino - Comparto 'F' - Lotti 1,2,3,4,) al
loggi 37) Vani convenzionali 149,64- P.I. n. 001/73/1 -
LEGGE 5.8.1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 1978/79 -
IMPRESA : EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -
IMPORTO a base d'appalto concorsoL. 790.000.000
CONTRATTO in data 19.5.1980, n.5948 di rep. regisytrato a
Brindisi il 19.5.1980 al n. 2171 Mod. I -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottanta, il giorno primo del mese di Lu-
glio in Brindisi, si sono trovati:

- Il Dptt.Ing. Antonio LONGO, Direttore dei lavori;
- El'Avv. Giovanni DE GENNARO, Amministratore unico della
Impresa suindicata;
- IL DIRETTORE DEI LAVORI/

- VISTO il verbale di consegna in data 11.3.1980;

- VISTO il verbale di sospensione lavori n. 1 del 14.3.1980

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n. 1 del 30.6.1980

- CONSIDERATO che malgrado il suolo, ove dovranno sorgere
le palazzine, sia stato messo a disposizione di questo I-
stituto con verbale del 17.6.1980, dagli odierni accertamenti
effettuati in loco é stato constatato che non vi sono strade
di accesso alla zona di terreno interessata alla costruzione

degli alloggi.

Interpellato il Comune per quanto ~~riguarda~~suddetto, é stato assicurato che si stanno predisponendo gli atti necessari per la realizzazione di una strada di penetrazione ai ~~suoi~~ interessati, prevista peraltro dai piani di zona.

Il Direttore dei Lavori ne dispone la sospensione in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili giorni 496 in totale per l'ultimazione.

Del che si é redatto il presente ~~verbale~~ verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M. - s.r.l.)

[Signature]

Ing. Antonio LONGO)



[Handwritten flourish]