

11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli

Dipendenti in FASANO - Legge 30/12/1960, N.1676.=

IMPRESA: S.r.l. SARDELLA Luigi e Figli - Fasano -

CONTRATTO: n.5426 del 25.5.1972 reg. a Brindisi il

26.5.1972 al n.1102.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosettantatre, il giorno dodici del mese di giugno in FASANO.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, Direttore dei Lavori, alla presenza del Sig.Francesco SARDELLA amministratore dell'Impresa omonima, ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone lato soggiorno della palazzina piccola a due alloggi, piano secondo,=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti : "

- strutture miste con forati 25 x 38 x 16;
- Spessore travetto cm.20, interasse cm.48 aggetto cm.1,43 sbalzo di forma rettangolare con dimensio-

nà di m.3,15 x 1,43; spessore all'incastro cm.20;

spessore all'estremo cm.20; cemento tipo 730;

$h = \text{cm.18.} =$

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq. = .

Carico prescritto: $\frac{3,15 \times 1,43}{2} \times 4,00 = \text{Kg.1.800}$

Carico di prova: $3,15 \times 1,43 \times 6,00 = " 2.700$

Tale peso si è realizzato con .56 tufi delle dimensioni di mt.0,50 x 0,22 x 0,27 del peso medio di Kg.50 l'uno e quindi per un peso complessivo di Kg.2.800, che è risultato superiore a quanto prescritto: =

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a soletta scarica: Ore 11,30 del 12.6.73 = 0,00

" " " metà carica: " 12,00 " " = 0,06

" " " carica: " 12,30 " " = 0,08

" " " " 9,30 " 13.6.73 = 0,10

" " " metà carica: " 10,20 " " = 0,05

" " " dopo lo scarico: " 11,00 " " = 0,00

Freccia totale: 0,10

Freccia elastica: 0,10


Freccia permanente: 0,00. =

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti.=

p.L'IMPRESA

L'Amministratore Unico

(Francesco SARDELLA)



LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

