

6

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN
CAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo - n° 2 Palazzi
ne per n° 12 alloggi - Legge 14/2/1963 N° 60 - Piano
Intervento n° 1069 -
Impresa : VERGALLO Vincenzo - S.Pietro Vernotico -
Importo a base d'asta L. 63.045.100.==
Importo al netto del ribasso d'asta.
del 7,19 °/° L. 58.512.158.==

~~.....~~

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantanove il giorno no=
ve del mese di dicembre nel Cantiere dei lavori sud=
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diretto
re dei Lavori, unitamente all'Impresa VERGALLO Vincen
zo;

VISTO il contratto N° 5232 dell'8/4/1969 registrato

a Brindisi l'11/4/1969 al N° 697 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 15/4/1969;

VISTO il verbale di sospensione del 22/4/1969;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cau=

se avevano determinato la sospensione dei lavori, avendo l'ENEL eseguito lo spostamento dei pali elettrici insistenti sul suolo;

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 353, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 26 del mese di novembre 1970. =

Del che si è redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

L'IMPRESA
(VERGALLO Vincenzo)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

