

7

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori agrico-
li dipendenti in OSTUNI -

Impresa: SARDELLA Luigi nato il 31.8.1892 a Fasano

(Brindisi)

Importo lordo a base d'asta.....L. 89.000.000.=

Importo netto del ribasso 1,70%...." 87.487.000.=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI:

L'anno millenovecentosessantaquattro il giorno
quindici del mese di Settembre nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori:

VISTO il contratto n°4214 del 10.5.1963 registrato
a Brindisi il 28.5.1963 al n°1626 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.6.1963; che

VISTO il verbale di proroga dell'1.7.1964 che porta
la scadenza dei lavori al 21.9.1964;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una peri-
zia suppletiva per completamento opere esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso
i lavori medesimi che verranno ripresi non appena

sarà approvata la succitata perizia.==

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni sette.==

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.==

L'IMPRESA..... IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SARDELLA Luigi)..... (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Sardella Luigi

[Signature of Dott. Ing. Giovanni ROMA]

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

