

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Quartiere S. Elia - P.I. 1312 - LOTTO A/1 - Edifici n° 3 - Alloggi n° 80 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3150/BR.=

IMPRESA: LUIGI SARDELLA & FIGLI s.r.l. - FASANO -

IMPORTO a base d'asta..... L. 570.111.226.=

IMPORTO al netto del ribasso d'asta del
11,36%..... " 505.346.591.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosettantadue il giorno diciannove
del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto dott. ing. Antonio Longo, Direttore dei
Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, rappresen-
tante dell'Impresa.=

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972 con cui si autorizza_
va la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 7.8.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in da_
ta 21.8.1972;

VISTO il contratto n° 5575 del 9.10.1972 registrato a
Brindisi il 16.10.1972 al n° 2149 Mod. I.=

VISTO

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 19.10.1972, che
scioglie la riserva di cui innanzi;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che
i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni 526 (cinquecentoventisei) per cui l'ultimazione
definitiva dei lavori resta fissata per il giorno
28 marzo 1974.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=


p. L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

