

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FA=
SANO - Alloggi N° 22 - Cantiere N° 195/BR -
IMPRESA : Natale CARPARELLI = FASANO =
Importo a base d'asta £. 100.230.000=
Importo al netto del ribasso d'asta
del 7,27% £. 92.943.279=

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentosessantasette il giorno due
del mese di settembre nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Diretto-
re dei Lavori :

- VISTO il contratto n° 4767 del 9/7/1966 registrato
a Brindisi l'11/7/1966 al N° 1274 Mod.I;
VISTO il verbale di consegna in data 1/8/1966;
VISTO il verbale di sospensione dei lavori in data
25/4/1967;
VISTO il verbale di ripresa dei lavori in data 6/6/
1967 che fissava l'ultimazione al giorno 6/9/
1967;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non sono state eseguite le canalizzazioni idriche e fognanti da parte dello Ente Autonomo Acquedotto Pugliese non si possono completare le sistemazioni esterne;^^^

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena verranno a cessare le cause che hanno determinato la sospensione.=.....

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinque.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Natale CARPARELLI)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Natale Carparelli

Giovanni Roma

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com/te U.G. VALLARINO)

Ugo Vallarino