

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di ERCHIE -

Legge 22/10/1971, n.865 - art.55 - Canale "C"

Impresa ANTONIO RIBEZZI da Brindisi

6° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 1-8-77 19

CONTRATTO in data 27/6/1975 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2/7/1975

al n.2338 Mod.I°

Importo del progetto a base d'asta	L.	70.840.000	Data della consegna	5/2/75
Importo del contratto ^{aumento} deputato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del <u>60</u> per cento	L.	113.344.000	lavori	5/2/75
	L.		Scadenza del tempo utile per	
	L.		l'ultimaz. dei lavori	31/1/76
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev.	»	Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia	»	tempe utile è	
	» sorveglianza e dir.	»	Giorni impiegati in più	
	»	»	» in meno	
TOTALE somma impegnata	L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) - LAVORI A MISURA				
1	13/b	Scavo di roccia sez.rist.mc.	104,99	12.000	1.259.880	
2	63	Calcestruzzo a ql.2 "	16,55	13.900	230.045	
3	61	" a ql.3 "	51,69	26.500	1.369.785	
4	64	Ferro " Kg.	3233,35	325	1.050.838	
5	16	Vespaio mc.	104,99	3.100	325.469	
		SOMMANO lavori a misura				4.236.017
		B) - LAVORI A FORFAIT				
6	6/DA	Strutture portanti al rustico 32%				
		100% x 32% x 61.425.000			19.656.000	
7	"	Muratura di tampagno 10%				
		100% x 10% x 61.425.000			6.142.500	
8	"	Infissi 8%				
		100% x 8% x 61.425.000			4.924.000	
9	"	Tramezzi 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
10	"	Pavimenti e marmi 9%				
		100% x 9% x 61.425.000			5.519.250	
11	"	Schem.imp.idrico-sanitario 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
12	"	Impianto termico 5%				
		100% x 5% x 61.425.000			3.071.250	
13	"	Intonaco interno 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
14	"	Intonaco esterno 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
15	"	Rivest.int. ed est. 4%				
		100% x 4% x 61.425.000			2.457.000	
16	"	Impianto elettrico 3%				
		100% x 3% x 61.425.000			1.842.750	
		A RIPORTARE			50.973.750	

[illegible]