

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Legge 2.7.1949,
n°408 - Eserc.1956/57 e 1957/58 -

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI
PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA -

Contratto n.2021 del 5.5.1959 reg.a Brindisi il
16.5.1959 al n.2020 Mod. I vol.113

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantadue il giorno due del
mese di Febbraio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, con l'assistenza del Geom.Vito Savino e
alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresentan
za del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanotti in
rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla pro-
va di carico dei balconi costruiti dalla predetta
Impresa.

La prova è stata eseguita su un balcone lato op-
posto scale della palazzina n.2, primo piano,Scala
B, Int.4.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le

seguenti:

aggetto ml.1,70; larghezza 2,90; armatura a sbalzo;
spessore all'incastro cm.19; spessore all'estremo
cm.12; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appal
to un sovraccarico di kg.400/mq. si è proceduto a ca
ricare il balcone su tutta la superficie con un so-
vraccarico di kg.600/mq.

carico prescritto: $2,90 \times 1,70 \times 400 = \text{kg. } 1972;$

carico di prova : $2,90 \times 1,70 \times 600 = \text{kg. } 2958;$

Tale peso si è realizzato con n.60 sacchetti di ce-
mento del peso complessivo di kg.3000.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a soletta scarica: Ore 9,15 = 0,00

" " " carica: " 9,30 a kg.400/mq. = 0,60

" " " " : " 9,40 a kg.600/mq. = 0,85

" " " " : " 16,50 a kg.600/mq. = 0,85

" dopo lo scarico : " 17,10 = 0,00

Freccia totale: 0,85

Freccia elastica; 0,85

Freccia permanente 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che vie
ne sottoscritto dagli intervenuti.

./.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BARI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

inf. ant. ty.

per il GENIO CIVILE

Amos

G. Roma

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. - Legge 2 Luglio 1949 n° 408 - Eserc. 1956/57 e 1957/58

Impresa: Consorzio Ravennate delle Coop. di Produzione e Lavoro - Ravenna.

Importo contrattuale £. 122.535.320,=

Contratto n° 2021 del 5.5.1959 reg. a Brindisi il
16/5/1959 al n° 2020 Mod. I vol 113

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millanovecentosessantadue il giorno tre del mese di Febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei lavori con l'assistenza del Geom. Vito Savino e alla presenza dell'Ing. Erminio ELIA in rappresentanza del Genio Civile e del Geom. Marcello Zanotti in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita su un balcone lato opposto scale della palazzina n° 1 primo piano, scala A int. 3.

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti:

aggetto ml.1,75; larghezza ml.2,90; armatura a sbalzo; spessore all'incastro cm. 19; spessore all'estremo cm.12; cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di Kg. 400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg. 600/mq..=

Carico prescritto: $2,90 \times 1,75 \times 400 = 1 \text{ Kg. } 2.028,=$

" di prova: $2,90 \times 1,75 \times 600 = " 3.042,=$

Tale peso si è realizzato con n°61 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg. 3.050,=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a soletta scarica:	ore 8,10	0,00
" " " carica :	" 8,30 a Kg.400/mq.=	0,55
" " " " :	" 8,40 " " 600/mq.=	0,70
" " " " :	" 16,30 " " " "	=0,75
" dopo lo scarico :	" 16,50	=0,00
Freccia totale :	0,75	
" elastica:	0,75	
" permanente:	0,00	

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI BADI

mercato Lantini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

p. IL GENIO CIVILE

[Signature]