

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

- LAVORI di costruzione di Case Popolari in Brindisi.
- Quartiere S.Nlia-Fabbricato 1-Alloggi n.32.-
- Legge 27.5.1975 n°166-P.I. 001/42/1 -
- Impresa:Geom.Euneo CORRADO - Brindisi -
- Importo depurato del ribasso d'asta...L.453.120.000.
- Contratto n°5714 dell'1.7.1976, registrato a Brindisi il 14.7.1976 al n°2880 -Mod.I -

VERBALE DI PROVA DI CARICO

L'anno millenovecentosettantotto il giorno tredici del mese di novembre, il sottoscritto Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori ha proceduto alla prova di carico del solaio realizzato nella costruzione di cui all'oggetto, precisamente il solaio di copertura del secondo piano, scala C in linea, appartamento in destra vano cucina.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

- luce netta m.4,69 H= 18+4 cm. b= 50 cm.
- Il carico è stato applicato su una striscia lunga m.4,69 e larga m.1,33.

Si è considerato un sovraccarico accidentale di 250

Kg/mq.-



UFFICIO DEL GENIO CIVILE BRINDISI
Si attesta che copia del presente atto
è stata depositata presso questo Ufficio
il 11-10-1978 n. 1885
Visto: IL COORDINATORE D'UFFICIO
Ing. Francesco Santostasi

24 APR. 1980

Calcolo della freccia teorica:

$$f = \frac{3}{384} \frac{p \cdot l^4}{E \cdot J} ; E \cdot J = 0,70 \text{ mm.}$$

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia caricata sono i seguenti:

-lettura del solaio scarico 0,00 mm.

-lettura del solaio carico 0,30 mm.

-lettura del solaio scarico dopo 24 ore -0,01 mm.

Il solaio risulta pertanto staticamente idoneo.

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal titolare della Impresa appaltatrice, presente alla prova, oltre che dal sottoscritto.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Umeo ZORRADO)

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Umeo Zorrado



Antonio Longo