

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione del 7° Lotto di Case Popolari in BRINDISI - Quartiere C.E.P. -

Legge 2/7/1949 n.408 Eserc.1956/57 e 1957/58

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE
DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

Importo contrattuale L. 131.778.900.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessanta il giorno cinque
del mese di marzo in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Giovanni
GUADALUPI e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA
in rappresentanza del Genio Civile e del Geom.

Marcello ZANOTTI in rappresentanza dell'Impresa,
ha proceduto alla prova di carico dei balconi costruiti dalla predetta Impresa.=

La prova è stata eseguita su un balcone lato scale della palazzina n.2, 1° Piano, Scala B? =

Le caratteristiche della soletta caricata sono le seguenti :

aggetto ml.1,25; lunghezza 7,10; armatura a sbalzo; spessore all'incastro cm.16; spessore allo

estremo cm.10; cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico di Kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di Kg.600/mq.=

Carico prescritto : $7,10 \times 1,25 \times 400 = \text{Kg. } 3.550$;

" di prova : $7,10 \times 1,25 \times 600 = "$ 5.325.=

Tale peso si è realizzato con n.107 sacchetti di cemento del peso complessivo di Kg. 5.350.=

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati :

Lettura a soletta scarica:	Ore 9,15	= 0,00
" a " carica :	" 9,30 a Kg.400/mq.	= 0,60
" " " " :	" 9,40 " " 600/mq.	= 0,85
" " " " :	" 16,50 " " 600/mq.	= 0,85
" dopo lo scarico :	" 17,20	= 0,00
Freccia totale	: 0,85	
" elastica	: 0,85	
" permanente	: 0,00	

Del che si è redatto il presente verbale che viene ~~firmato~~ sottoscritto dagli intervenuti.=

p.L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom.Marcello ZANOTTI)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

p. IL GENIO CIVILE