

4

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

253

Prot. N.

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
6947

DELIBERAZIONE N.

OGGETTO: LEGGE 22/10/1971 n°865 - Art.55 - P.I.n° 001/53/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE
DI N°14 ALLOGGI DI CASE PER ANZIANI NEL COMUNE DI BRINDISI-S.ELIA OVEST-
-IMPRESA/ Geom.Antonio CAPETO da Brindisi - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE.

NOVE VENTIDUE MARZO 1979

L'anno millenovecentottanta Il giorno del mese di oro
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

~~Avv. Liborio Graniuso - sostituto~~
~~IL COMMISSARIO STRAORDINARIO~~

Con l'assistenza dell'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della
redazione del presente verbale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
nominato con D.P.G.R. n. 84 dell'11/2/66

PREMESSO, che si rende necessario procedere all'approvazione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori di costruzione di n°14 alloggi di "Case Per Anziani" nel Comune di
Brindisi - Quartiere S. Elia Ovest - Opere Di Edilizia Sociale- Legge 22/10/1971 n°865 Art.
55 - P.I.n°001/53/1; emesso dal Direttore dei lavori Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO, ai sensi
delle norme di legge vigenti, in favore dell'Impresa Geom. Antonio CAPETO da Brindisi per lo
importo complessivo di £.148.922.912,= al netto del ribasso d'asta del 4,48%;

VISTO il contratto d'appalto in data 23/3/1979 repert.n°5896 registr.a Brindisi in data
6/4/1979 al n°1710 Mod.1, con il quale venivano affidati alla suddetta Impresa i lavori in
oggetto per l'importo di £.143.084.939,= al netto del ribasso d'asta del 4,48%;

VISTO il nuovo quadro economico riportato nel Mod.Q.E.n°2/bis del 9/3/1979, approvato con De
libera del Consiglio Di Amministrazione di questo IACP, n°3038 del 9/3/1979, da cui risulta
la disponibilità finanziaria per lavori di £.143.384.531,= ed una economia d'appalto di li
re 8.104.180,=;

VISTO il suddetto certificato di regolare esecuzione da cui risulta che nel corso dei lavori
è stato necessario apportare alcune variazioni, imprevedibili alla data del progetto origina
rio, ammontanti a complessive nette £.(148.922.912,= - 143.384.531,=) = £.5.538.381,=, ritenu
te indispensabili per assicurare il compimento delle opere, contenute entro i limiti in facol

tà della Direzione dei lavori, sufficientemente rientranti nell'importo del finanziamento originario, come risulta dal succitato Q.E.n°2/bis, nel quale è prevista la disponibilità finanziaria di f.8.104.180,= in cui la suddetta maggiore spesa netta di f.5.538.381,=, è sufficientemente contenuta;

CONSIDERATO che il suddetto certificato di regolare esecuzione fissa in nette f.148.922.912,= l'importo finale dei lavori e poiché sono stati già corrisposti acconti per complessive f.138.850.000,= determina a favore dell'Impresa Geom. Antonio CAPETO da Brindisi un residuo credito di f.10.072.912,= a saldo di ogni suo avere per l'esatta esecuzione delle opere in oggetto;

VISTO l'art.5 della Legge n°741 del 10/12/1981 che "nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di lire, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;

Con voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge;

D E L I B E R A

- = DI APPROVARE, come di fatto approva, per le considerazioni in premessa indicate, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di costruzione di n°14 alloggi di Case Per Anziani nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia Ovest - così come emesso dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Pasquale FISCHETTO in favore dell'Impresa Geom. Antonio CAPETO da Brindisi per l'Importo finale netto di f.148.922.912;
- = DI FAR FRONTE, come di fatto fa fronte, alla spesa relativa alle innanzi dette variazioni, imprevedibili alla data del progetto originario, con la somma riveniente dall'economia d'appalto;
- = DI DARE MANDATO, come di fatto dà mandata, al dipendente Servizio Lavori Nuove Costruzioni, di procedere agli adempimenti di competenza, relativi al perfezionamento della pratica;
- = DI DARE ATTO che l'Esercizio provvisorio del Bilancio 1989 è stato approvato da questo Istituto con Deliberazione N°6753 del 11/1/89 allo stato all'esame del Consiglio Regionale.-

Allegati

- Copia del- contratto;
- Copia dello stato finale;
- Copia del Q.E.n°2/bis;
- Copia del certificato di regolare esecuzione.-

REGIONE PUGLIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO
BARI

Rep. 2952

II 18/4/89

Il Comitato regionale di controllo nella seduta

del 18/4/89, pronuncia:

Prende Atto

IL SEGRETARIO

F.to Dott. Isabella Porfida

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Vittorio Mascella

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Commissario Straordinario e dal Segretario.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to Dott. Ing. Erminio ELIA

=====

IL SEGRETARIO

Avv. Liborio Graiuso

F.to Dott. Ing. Antonio LONGO

23 MARZO 1989

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo Ente il giorno di mercato

IL SOSTITUTO

=====

IL COORDINATORE GENERALE

Avv. Liborio Graiuso

F.to Dott. Ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

VISTO:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO

Per copia conforme



Brindisi, li 24 MAR 1989

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)