

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere Autosufficiente (C.E.P.) - Lot
to 3° - Cantiere 13336 -

Impresa: La Generale Costruzioni S.r.l. - Brindisi

Importo a base d'astaL.140.400.000.=

Importo netto del ribasso del 6,83% " 130.810.000.=

Importo perizia suppletiva....." 5.350.000.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno, il giorno diciannove del mese di Giugno in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing.Pietro CARBONARA, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa "LA GENERALE COSTRUZIONI" di Brindisi;

VISTO il contratto n°2186 del 27.10.1959 registrato a Brindisi il 10.11.1959 al n°791 Mod.I - Vol. 114;

VISTO il verbale di consegna in data 16.5.1960;

VISTO la perizia suppletiva in data 8.2.1961;

VISTO il verbale di sospensione in data 4.5.1961;

VISTO l'atto aggiuntivo n°3661 del 7.6.1961 reg.a

Brindisi il 19.6.1961 al n°2492 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni sette, come dal verbale di sospensione, più giorni quaranta fissati all'art.6 del succitato atto aggiuntivo, per cui l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 4 Agosto 1961.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Pietro CARBONARA)

V i s t o:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

