

ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI STATO

I.N.C.I.S.

= Servizio Tecnico =

- Direzione Lavori di Brindisi -

LAVORI DI COSTRUZIONE DI DUE PALAZZINE NEL "PARCO
DELLE RIMEMBRANZE" IN VIA BASTIONI -

IMPRESA: D'AGOSTINO Tiberio fu Giovanni -

CONTRATTO: in data 7 febbraio 1952 n°.1437 di Rep.
Incis, reg.to a Roma - Ufficio Atti Pubblici il
11-2-1952 al n°.8920 Vol.XXVII dell'importo netto
di £.44.444.400.=

Aumento contrattuale: 15,44%.

3° PROCESSO VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori in ogget-
to, considerato che l'esecuzione dei maggiori la-
vori risultanti necessari per l'ultimazione delle
palazzine, possa avvenire solamente dopo l'appro-
vazione della relativa perizia suppletiva in data
1 febbraio 1953, ora in corso di esame presso gli
Organi Superiori Competenti,

D I C H I A R A

sospesi i lavori del contratto sopra citato a de-


./.

correre da oggi, 30 marzo 1953, per essere ripresi
a seguito degli intervenuti provvedimenti di appro-
vazione della predetta perizia suppletiva.

Brindisi, 30 marzo 1953


L'IMPRESA

(Tiberio D'Agostino)




IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Pasquale Franco)



IL CAPO DELLA 5^a SEZIONE

(Dr. Ing. Maria Mosca)



Visto: L'ING. CAPO DEI SERVIZI TECNICI

