

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

- Quartiere S. Elia - Fabbricai n.10 - alloggi n.67

- Legge 22.10.1971 n.865 art.68/a - Canale "A".

IMPRESA: De Gennaro Giuseppe da Bari.-

CONTRATTO n. 5673 del 18/9/75, registrato a Brindisi il 24/9/75 al n. 9373 Mod. II.

VERBALE DI VERIFICA PRELIMINARE - PROVA IDRAULICA
A FREDDO E CALDO.-

L'anno millenovecentosettantasette il giorno sei
del mese di settembre, il sottoscritto Ingegnere
Direttore dei lavori di cui all'oggetto, alla pre-
senza dell'impresa De Gennaro Giuseppe, appositamente
convocata presso l'edificio sopraindicato ed
assistito dal Sig. Antonio Mautarelli, di questo
Istituto:

C E R T I F I C A

1)- Che con la scorta del contratto e del progetto
esecutivo, ha proceduto ad eseguire un accurato con-
trollo sia quantitativo che qualitativo dei materia-
li impiegati per la esecuzione dell'impianto di cui
trattasi accertando che i suddetti materiali rispon-

dono alle caratteristiche contrattuali;

2)- Che ha sottoposto l'intero impianto ad una pressione di 6 atmosfere procedendo, nel contempo ed alla fine, ad una accurata ispezione a seguito della quale ha constatato che non si sono verificate perdite di acqua nè deformazioni permanenti, deducendo pertanto, che la prova ha avuto esito positivo;

3)- Che portando la temperatura dell'acqua in caldaia a 90 gradi, ha proceduto alla ricognizione di tutto l'impianto constatando che l'acqua stessa arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dell'impianto in questione;

Si deduce, pertanto, che la prova è da ritenersi positiva.

Per quanto sopra si è redatto il presente verbale, che, letto e confermato, viene sottoscritto dagli intervenuti.-

L'INTERESA

(Giuseppe De Gennaro)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio Longo)

