

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

\*\*\*\*\*

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori agricoli

Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1961/62-62/63-63/64

IMPRESA: SERAFINI Giovanni -

Importo a base d'asta.....L.59.000.000.=

Importo al netto del ribasso dello 0,40%58.764.000.=

=====

ALL'IMPRESA SERAFINI Giovanni

L. E C C E

\*\*\*

ORDINE DI SERVIZIO N°1

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei  
Lavori:

VISTO il contratto n°4234 del 24.8.1963 registrato

a Brindisi il 29 Agosto 1963 al n°434 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 10.9.1963;

VISTO che Codesta Impresa nell'esecuzione degli in-

fissi, (in particolare i portoni principali,

bussole e maniglie) non ha tenuto conto delle

prescrizioni del Capitolato Speciale di Appal-

to.=

CONSIDERATO che le deficienze riscontrate pregiudi-

cano la buona funzionalità delle opere suddette;

### O R D I N A

a Codesta Impresa l'esecuzione dei seguenti lavori:

- 1) Formazione di fodera interna dei portoni principali e portoncini con pannelli in legno abete di mm. 23 come previsto nel C.S.A. al numero d'ordine 81 e 82 dell'elenco prezzi;
- 2) Sostituzione delle maniglie delle bussole e finestre con altrettante del peso prescritto al numero d'ordine 83 del C.S.A. e cioè non inferiori a 400 grammi;
- 3) Posa in opera di coprifili, fermi e ganci agli infissi che ne sono sprovvisti, come previsto all'art. 4 del C.S.A. relativo al modo di esecuzione degli infissi e lavori in legno. =

Inoltre si invita Codesta Impresa a mettere in opera i rubinetti in ottone da 1/2 anzichè da 3/8 ai lavandini da bucato. =

Per l'esecuzione di detti lavori si assegna un termine di giorni dieci, significando che trascorso inutilmente tale termine, questo Istituto provvederà alla loro esecuzione, come previsto dalle vigenti disposizioni. =

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, verrà sottoscritto dall'Impresa in segno di ri

cevuta e notificato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. =

BRINDISI, lì 20.5.1965

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE


Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



per ricevuta:

L'IMPRESA

Firma con rivelo Grafini Simon -  
mi rivelo di trasmettere le mie contraddittorie  
di quanto trasmesso nel presente ordine di  
servizio Grafini Simon -



SPETT.LE ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

B R I N D I S I

O G G E T T O: Lavori di costruzione di case per lavoratori agricoli  
dipendenti in S. Pietro Vernotico.-

In risposta e dopo aver firmato con riserva l'ordine di servizio n. 1 del 20 maggio 1965 la scrivente fa presente a codesto onorevole Istituto che rigetta quanto trascritto nel medesimo al paragrafo n. 1, che di seguito vi trascrivo.

La scrivente non può aggiungere la formazione della fodera interna dei portoni principali e portoncini con pannelli in legno abete da mm. 23, perché la costruzione degli stessi è stata eseguita con le caratteristiche e in conformità dei disegni avuti da codesto Istituto e rispettando i relativi spessori prescritti dal C.S.A. oltre tutto durante l'esecuzione di tali opere si è reso necessario per ragioni tecniche aumentare gli spessori, come sono stati aumentati e che risultano dagli infissi messi in opera, senza che la scrivente presentasse domanda di aumento del prezzo.

Paragrafo n. 2 - In tale paragrafo dell'ordine di servizio è trascritto la sostituzione delle maniglie delle bussole con maniglie non inferiori a 400 grammi. La scrivente fa notare che quanto trascritto è in contraddittorio con il C.S.A. perché al numero d'ordine n. 83 del C.S.A. è trascritto che le maniglie devono essere di ottone cromato del peso di circa 400 grammi. Il peso delle maniglie varia da maniglia a maniglia pur essendo dello stesso tipo e della stessa Ditta e non possiamo mai trovare il peso esatto o la maniglia che si avvicini a tale peso. In ogni modo la scrivente effettua la sostituzione di tutte le maniglie ma non esistendo in commercio maniglie del peso di 400 grammi è stata costretta ad acquistare maniglie del peso superiore a 400 grammi, riservandomi di chiedere a consuntivo il risarcimento dei danni per tale sostituzione. Perché le maniglie che esistono nelle bussole sono regolarmente in regola alle caratteristiche richieste dal C.S.A.

Paragrafo n. 3 - In tale paragrafo è trascritto della posa innopera dei



coprifili e catenine a cancello agli infissi come previsto all'art. 4 del C.S.A.-- Mi risulta che in tale articolo nel C.S.A. non esiste tale argomento, tuttavia faccio notare che gli infissi interni sono provvisti dei relativi coprifili, e si sta effettuando la posa in opera dei coprifili agli infissi esterni. Facendo seguito in riguardo alle catenine tutte le bussole ne sono già fornite, il C.S.A. sia nella descrizione delle opere sia nell'elenco prezzi non risulta che la scrivente deve fornire agli infissi le catenine a gangio. Pertanto mi riservo di richiedere la spesa sopportata per tale fornitura e posa in opera.

Inoltre si fa presente che la scrivente non ha mai effettuato la posa in opera dei rubinetti ai lavandini da bucato da 3/8 e quelli esistenti in cantiere e prelevati come campione sono da 1/2 come prescritti dal C.S.A.--

Lecce, 31 maggio 1965

Con Osservanza

Berafini Giovanni

