

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione 5° e 6° Lotto Case Popolari
in Francavilla Fontana - Legge 2.7.1949, n°408 - E-
sercizio 1957-1958 -

Impresa : SCHIAVONE Lorenzo.

Contratto: n.1798 del 3.7.1958 registrato a Brindisi
il 7.7.1958 al n.32 Mod.I - Vol.111 -

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno cin-
que del mese di Marzo in Francavilla Fontana.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SCHIAVO-
NE Lorenzo, ha proceduto alla prova di carico dei so-
lai di copertura costruiti dalla predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto, Scala B - Palazzina
C, appartamento di testata sul lato opposto.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:
luce netta mt.4,20; H = cm.20,5; h = cm/16,5;
b = cm.66; S = cm. 4.-

Armatura delle nervature: 1 Ø 10 sagomato + 1 Ø
8 diritto + 2 Ø 7 monconi agli estremi.

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

m.4,20 e larga m.1,00;

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di kg.250 per mq. accidentale il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $mt.1,00 \times 4,20 \times 250 = kg.1.050.=$

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 30 sacchetti di cemento del peso di kg.50 = $kg.1.500.=$

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- | | |
|---------------------------------|----------|
| a) - lettura del solaio scarico | mm. 0,00 |
| b) - " " " totalmente carico | mm. 0,25 |
| c) - " " " dopo lo scarico | mm. 0,00 |

Freccia totale mm.0,25

" elastica mm.0,25

" permanente mm.0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SCHIAVONE Lorenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Schiavone Lorenzo

Giovanni Roma