

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione case popolari in Francavilla
Fontana - esercizio 1951/52.

Impresa: Ing. Luigi Maggi - Mesagne

Importo lordo £. 30.000.000

" netto del ribasso del 0,01% £. 28.297.170

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno venti-
quattro del mese di settembre nel cantiere dei lavo-
ri suddetti.

Il sottoscritto Ing. Giovanni Roma, Direttore dei
Lavori.

VISTO il verbale di consegna in data 5/10/1955;

VISTO l'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto

che fissa in mesi Dodici il termine per l'ul-
timazione dei lavori per cui questa doveva av-
venire il 4/10/1956.

CONSIDERATO che le opere esterne (fogna, acqua e mar)
ciapiedi) non possono essere ~~p~~seguiti perchè il Co-
mune di Francavilla Fontana non ha ancora provveduto
agli allacciamenti relativi.

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori me-

desimi i quali verranno ripresi non appena sarà provveduto da parte del Comune suddetto agli allacciamenti stessi.

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni dieci.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)

