

Istituto Autonomo per le Case Popolari della

Provincia di BRINDISI

-----*-----
COMUNE DI FASANO. =

LAVORI di costruzione alloggi di E.R.P. - P.I.

007/99/1. =

LEGGE 457/78 - Completamento 3° Biennio. =

IMPRESA: SARDELLA Francesco da Fasano (Capogruppo

del Raggruppamento di Imprese: SARDELLA-

MANGHISI)

Importo a base d'asta.....£. 2.548.000.000=

" al netto del ribasso dell'8,27%£ 2.337.280.400=

1° Perizia Suppletiva al netto....£. 283.112.853=

2° Perizia Suppletiva al netto....£. 604.686.223=

SOMMANO £ 3.225.079.476=

CONTRATTO in data 27/08/84 n. 6105 di Rep. Reg. to

in Brindisi il 27/08/84 al n. 4417, Mod. I. =

-----*-----
VERBALE DI ULTIMAZIONE LAVORI

L'anno millenovecentottantotto il giorno
diciotto del mese di Dicembre in Fasano. =

Il sottoscritto *Dr. Ing. Antonio LONGO*,
Direttore dei Lavori suindicati, unitamente al Sig.
Francesco SARDELLA, Impresa appaltatrice e
Capogruppo del Raggruppamento delle Imprese

SARDELLA Francesco e MANGHISI Luigi, con sede in Fasano;

- VISTO il verbale di consegna lavori in data 16/05/1984, che fissava l'ultimazione degli stessi per il giorno 07/09/1985;

- VISTO l'Atto di Sottomissione relativo alla l' perizia suppletiva, redatto in data 27/05/1985, con il quale si concedeva una proroga di 120 gg., per cui la nuova scadenza veniva fissata per 05/01/1986;

- VISTO il verbale di sospensione n° 1, in data 06/01/1986;

- VISTO il verbale di ripresa n° 1, in data 11/04/1988, che fissava la nuova scadenza per il 07/09/1988;

- VISTO il verbale di sospensione n° 2, in data 30/06/1988;

- VISTO il verbale di ripresa n° 2, in data 10/10/1988, che fissava l'ultimazione dei lavori per il 18/12/1988;

- CONSIDERATO che in data odierna sono stati ultimati i lavori contrattuali e gli aggiuntivi, per i quali furono redatte e regolarmente approvate apposite perizie suppletive:


CERTIFICA

che i lavori ultimati sono stati eseguiti a regola
d'arte ed entro i termini contrattuali. =

Del che si è redatto il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti =


L'IMPRESA

(Sig. Francesco SARDELLA)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)



Visto: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dr. Ing. ERMINIO ELIA)

