

10

GESTIONE I.N.A.-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di completamento di case per lavoratori in
Brindisi Cant. 11251 - Lotto VI - Rione Commenda -
Ovest.

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo lordo approvato L. 41.101.071

Importo contrattuale con l'aumen

to del 13.50% L. 46.649.716

ORDINE DI SERVIZIO N. 3

L'anno millenovecentosessanta il giorno ventidue
del mese di agosto in Brindisi.

Il sottoscritto Dott. Ing. Franco CELLIE, Direttore
dei lavori:

VISTO il verbale della seconda visita di collaudo
in data 12.7.1960 con il quale si prendeva atto
della presenza di lesioni nelle travi portanti l'ul
timo solaio dei fabbricati 8-10 e 6 nonché dei lavo
ri di rinforze che a titolo sperimentale, si stava
no eseguendo su una delle travi e consisteva nell'
asportazione della soletta superiore mista e succes
siva realizzazione di due fasce di calcestruzzo del

la larghezza di circa cm. 30 cadauna correnti lungo i lati delle travi e per lo spressore del solaio previa rottura dei mattoni dello stesso.

VISTO che con lo stesso verbale di visita di collaudo si stabiliva di invitare la fallita Impresa Antonucci Alberto e per essa il Curatore fallimentare ad eseguire i lavori atti ad eliminare gli inconvenienti riscontrati e si dava mandato alla Stazione Appaltante a fare ottemperare a quanto sopra.

VISTO la nota n. 318 del 13.7.1960 con la quale lo IACP di Brindisi invitava l'Avv. Angelo AIRO', Curatore fallimentare della Impresa Antonucci Alberto a presentare in nome e per conto della stessa, proposte sui lavori da eseguire per la eliminazione degli inconvenienti relativi alle fessurazioni delle travi .

VISTO che nessuna risposta è giunta alla suddetta nota per cui IACP di Brindisi inviava, in data 17.8.1960 n. 927 un telegramma di sollecito dovendosi provvedere, entro il mese di settembre, alla ultimazione dei lavori e alla consegna degli alloggi ;

VISTO il telegramma del 20.8.1960 con il quale il segretario del Curatore fallimentare rispondeva al-

lo IACP di Brindisi comunicando che l'Avvocato AIRO' é fuori sede e rientrerà solo il 10.9.1960

CONSIDERATO che non é assolutamente possibile attendere ulteriormente per la esecuzione delle opere di rinforzo di cui si é detto sopra dovendo ultimare tutti i lavori entro il prossimo mese di settembre onde poter procedere alla consegna degli alloggi agli assegnatari designati stanti pure i continui solleciti degli stessi e della Gestione INA-CASA di Roma

O R D I N A

all'Impresa SERAFINI Giovanni di Lecce, esecutrice dei lavori di completamento, la esecuzione dei lavori di rinforzo delle travi lesionate del fabbricato 8 e 10 nel modo descritto in narrativa e rilevato dal collaudatore con il verbale di visita del 12.7.1960 salvo ulteriori disposizioni che potranno essere date di volta in volta durante la esecuzione dei lavori.

Inoltre, poiché non é stato possibile completare la posa in opera dei vetri semplici alle finestre e del rivestimento di mosaico vetroso alle pareti dei bagni in quanto gran parte dei vetri depositati negli scantinati si sono trovati rotti o perfettamente aderiti tra di loro in modo da non poterli staccare ed usarne e molte cassette di mosaico vetroso sono

state trovate con i tesserini staccati da vicino ai fogli per cui non si sono potuti mettere in opera, ordina il completamente delle suddette opere provvedendo alla fornitura dei materiali che necessita no.

Resta convenuto che per i lavori di cui al presente ordine di servizio, saranno compilate note in economia o contabilità separata che saranno consegnate al Sig. Collaudatore perché le addebiti sul saldo dell'Impresa Antomacci Alberto.

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antomacci Alberto - 1/1. Firenze 11/11/1911

VISTO:



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

VISTO:

IL COLLAUDATORE

G. Baccari