

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN Ceglie Mes-
SAPICO - Prolungamento via Bari - n.1 fabbricato - Al-
loggi 7 - Vani convenzionali n.46.=

LEGGE 22/10/1971, N.865 - art.68/a - Canale "A"

IMPRESA: SARDELLA Tommaso - Fasano -

IMPORTO: a base d'asta L. 74.060.000.==

" comprensivo dell'aumento

d'asta del 44,80% e dimi-

nuito del ribasso dello

0,20% per fidejussione ban-

caria L. 107.024.402.==

CONTRATTO n.5668 in data 11/9/1975 registrato a Brin-
disi il 12/9/1975 al n.3252, Mod.I.=

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.3

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quat-
tro del mese di aprile nel cantiere dei lavori suddet-
ti.=

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig.Tommaso SARDELLA, tito-
lare dell'Impresa omonima;

VISTA l'ordinanza 22/75 del 28.4.1975 con la quale

veniva autorizzata la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna in data 21/5/1975;

VISTO il verbale di sospensione lavori n.1 in data 3 giugno 1975;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 22.9.1975;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 24.9.1975 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di sospensione lavori n.2 in data 16.3.1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 in data 3 giugno 1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.3 in data 28 settembre 1976;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione dei lavori.=

- Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori medesimi si possono riprendere.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 55 (cinquantacinque) per cui l'ultimazione definitiva dei lavori resta fissata per il

giorno 28 maggio 1977.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

(Tommaso SARDELLA)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

v i s t o :

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)