

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari - "Locazione"
nel Comune di BRINDISI - Lotti 32°, 33° e 34° - Quar-
tiere S. Elia -

Legge 4/11/1963 N° 1460 - Es. 1963/64/65/66 -

IMPRESA : Dott. Ing. Ruggero LECCISI = BRINDISI =

Importo a base d'asta L. 181.500.000.=

Importo al netto del ribasso d'asta

del 6,90 % L. 168.976.500.=

Importo al netto perizia suppletiva

e di variante L. 2.846.000.=

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Contratto N° 4817 del 10/2/1967 registrato a Brindi-
si il 21/2/1967 al N° 332 Mod. I.=

ORDINE DI SERVIZIO N.2

L'anno millenovecentosettanta il mese di febbraio
il giorno tre.=

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto in epigrafe;

VISTO il verbale di consegna in data 11/12/1967;

VISTO l'ordine di servizio dell'11/9/1968 con cui si
sospendevano i lavori;

VISTO il verbale di ripresa n° 1 del 3/1/1969 che fis
sa il termine utile per la ultimazione per il
29/3/1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del
18/2/1969;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 del 24
novembre 1969;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 del
28/12/1969;

VISTO il provvedimento n° 25580 del 10/11/1969 con
cui il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di
Bari approva la perizia suppletiva e di variante
te;

VISTO la nota n° 692 del 10/1/1970 del Provveditorato
to Regionale alle OO.PP. di Bari con cui veni=
va trasmesso il decreto n° 25590 del 10/11/1969
registrato alla Corte dei Conti il 20/12/1969
al reg.7 foglio 171 relativo alla perizia sup=
pletiva e di variante di cui innanzi;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 3 del 31
gennaio 1970 che fissa il termine per la ulti=
mazione al 5/2/1970;

VISTO l'atto aggiuntivo N° 5291 del 30/1/1970 registrato
to a Brindisi il 3/2/1970 al n° 197 Mod.I che
all'art.7 proroga di giorni 20 il termine uti=

le per la ultimazione;

ORDINA

all'Impresa Dott.Ing. Ruggero LECCISI la esecuzione dei lavori per un importo di L. 2.846.000 al netto, agli stessi patti e condizioni del contratto principale in data 10/2/1967 n° 4817 con lo stesso ribasso del 6,90°/°.=


Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principale e quello di cui al presente ordine di servizio sara' fatta unica contabilita'`.=

Per l'esecuzione di dette opere il termine utile per la ultimazione dei lavori a norma dell'art. 7 dell'atto aggiuntivo, viene prorogato di giorni 20 (venti) da quello stabilito nel contratto principale e quindi verra' a scadere il giorno 25/2/1970.=

Il presente ordine di servizio, in doppio originale, viene firmato dall'Impresa in segno di ricevuta.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)



per ricevuta

L'IMPRESA

(Dott.Ing. Ruggero LECCISI)

