

1
6

GESTIONE I.N.A. CASA

ISTITUTO AUTONOMA CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0-----

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
CEGLIE MESSAPICO - CANTIERE N. 1082

IMPRESA: Sardella Luigi fu Tommaso

CONTRATTO in data 20 maggio 1950 reg. a Brindisi
il 27 - 5 - 1950 n°1871, Mod. 1, Vol. 97.

IMPORTO depurato dal ribasso dell'0,20% Lire
32.772000 -

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno 28 del
mese di maggio, in Ceglie Messapico;

Il sottoscritto Ig. Giuseppe Rodio, direttore dei
lavori;

Visto: il verbale di consegna in data 5 giugno
50.

Visto: il contratto di cui all'epigrafe;

CONSIDERATO:

1°) Che a causa della nota prolungata malversità
di tempo vari lavori di rifinitura, quale intonaco
esterno ed interno, coloritura, pavimentazione e si-
stemazione esterne ecc. non si sono potuti eseguire
tempestivamente;

2°) Che per esagerare la strada di eccesso al cantiere prima di iniziare i lavori veri e propri, si è dovuto effettuare un taglio di roccia di circa 200 mc.;

3°) Che per tali motivi l'impresa ha avanzata richiesta di proroga di gg. 90.

Visto: l'Art. del capitolato generale d'appalto I.N.A. Casa, riconoscendo validi e non imputabili all'impresa le suesposte ragioni, concede la richiesta proroga, limitandola, però, a gg. 70 e fissando il nuovo termine di scadenza per il giorno 13-9-51.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma si sottoscrive -

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Luigi Sardella

Ing. Giuseppe Rodio

Sardella Luigi

Rodio