

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Rione Perrino - Comp."B" - Alloggi 44 vani convenzionali 255.71 - P.I. 001/86/1 - Legge 5 8/78 n.457 art.41 - 2° Biennio.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. -Bari-

Importo a base d'asta £.1.439.767.000

Importo contrattuale in c.t. £.1.410.000.000

CONTRATTO n.6055 in data 27/12/1982 reg.a Brindisi il 28/12/1982 al n.5964 Mod.1°.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°2

L'anno millenovecentottatatre il giorno 24(ventiquattro) del mese di agosto in Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO Direttore dei lavori in oggetto, alla presenza dell'Avv.Giovanni DEGENNARO in rappresentanza dell'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari;

-VISTO il verbale di consegna in data 5/5/1982;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 in data 6/5/1982;

-VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 27/12/1982;

-VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 3/1/1983;

-IN ATTESA che da parte del Comune ed E.A.A.P. ven-

ga provveduto allo spostamento dei tronchi idrici e fognanti, che attraversano la zona interessata dal cantiere, nonché la rimozione dei pali e linee elettriche della pubblica illuminazione che impediscono le lavorazioni;


-ORDINA la sospensione dei lavori dalla data odierna fino a che non saranno rimosse le motivazioni di tale sospensione.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che ^{si} intendono sospesi in data odierna rimanendo ancora disponibili giorni 96 (novantasei).

Del che si è redatto il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti.

L'IMPRESA

(EDIL.CO.M. s.r.l.)



DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

