

4
/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LAVORI di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in S.PIETRO VERNOTICO.- Legge
30.12.1960, n.1676 - Esercizio 1.1.1972 - 31.12.974.

IMPRESA: Antonio AMORUSO - Brindisi -

IMPORTO lordo a base d'asta £.169.253.470=

IMPORTO netto del ribasso 0,22% £.168.881.113=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno otto
del mese di Aprile, nel Cantiere dei lavori suddet
ti.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n.5586 del 14.3.1973 registrato

a Brindisi il 16.3.1973 al n.1209 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 26.4.1973;

VISTO il verbale di sospensione del 19.2.1974;

VISTO il verbale di ripresa del 27.3.1974 che fissa

va la nuova scadenza dei lavori per il giorno

26.5.1974;

CONSIDERATO che i periodi di sciopero delle maestran
ze dipendenti del cantiere e di quelle dipendenti

da stabilimenti di Ditte fornitrici che hanno causato ritardi nelle consegne degli ordinativi del materiale.

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà normalizzato l'approvvigionamento dei materiali. L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni quarantotto. Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA
(Antonio AMORUSO)

Amoruso Antonio



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Longo Antonio