

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMUNE DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Quartiere S.Elia - Fabbricato n° 3 alloggi n° 50

Vani con.300

Legge 22/10/71 n°865 e 27/5/75 n° 166

Impresa Benvenuto Tommasi da Calimera - Lecce

Importo a base d'asta£.708.000.000

Importo depurato del ribasso d'asta del 5,55%

.....£.668.706.000

Contratto:in corso di perfezionamento

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N°1

L'anno millevocentosettantasei il giorno sette
del mese di aprile in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio Longo,nella sua
qualità di Direttore dei Lavori,unitamente al Dott.

Benvenuto Tommasi titolare dell'impresa,

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data
5/4/76 che fissava l'ultimazione dei lavori per il
29 maggio 1977

- Considerato che l'Ufficio Tecnico Comunale non ha
provveduto all'emissione del verbale di linee e quo
te,che il suolo su cui dovranno sorgere i fabbrica
ti è interessato da due linee elettriche di alta


tensione e che è in corso la pratica per lo spostamento di dette linee, ne dispone la sospensione dalla data odierna fino a quando non saranno eliminate le predette cause.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare fermo restando che rimarranno disponibili per l'esecuzione dei lavori giorni 418 (quattrocentodiciotto) naturali e consecutivi.

Dal ch  si   redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

(Dr. Tommasi Benvenuto)



Il Presidente

(Dr. Raffaele Fischetto)



Il Direttore dei Lavori

(Dr. Ing. Antonio Longo)

