

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori post-collaudò di ripristino e miglioramento al
le Case per Lavoratori in S. Pietro Vernotico - Via
Pola - Cantiere 6173/R -

IMPRESA: MIACOLA Vito - Brindisi

Importo a base d'asta.....L.2.878.966=

Importo netto del ribasso dell'1,50%...." 2.835.780=

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno ven
tisei del mese di Febbraio nel Cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA? Direttore
dei Lavori:

VISTO il contratto n°4509 del 7.1.1965 registrato
a Brindisi il 13.1.1965 al n°75 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 18.1.1965 che
fissava per il giorno 17.4.1965 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è opportuno che il solaio appena get
tato non venga immediatamente caricato o comunque sol
lecitato per la prosecuzione dei lavori ancora da

eseguire ha sospeso i lavori medesimi che verranno
ripresi fra 30 giorni.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla ^{sospensione} che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinquantuno=
nDè quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
Umberto (Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o:

IL PRESIDENTE

-(Gr.Uff. Com.te U.G.VALLARINO)

