

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di intervento integrale per completamento
opere di sistemazione esterna ai complessi di Case
per Lavoratori in Ceglie Messapico (Cant.17867 e
Cant.18049) Cant.18914-E.=

Dmpresa: CARDONE Vincenzo - Ostuni

Importo lordo a base d'asta.....L.27.200.000.=

" netto del ribasso 4,85%....." 35.395.800.=

====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno venti
trè del mese di Agosto nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori:

VISTO il contratto n°4494 del 30.11.1965 registrato
a Brindisi il 9.12.1964 al n°1020 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 27.2.1965 che
fissava per il giorno 26.8.1965 il termine
per l'ultimazione dei lavori;

VISTO la richiesta di proroga in data 22.7.1965;

VISTO che il Consiglio di Amministrazione non si


è ancora riunito per l'esame di detta proroga;
CONSIDERATO che non si può dare corso ai lavori di
fognatura interna, mancando ancora i collettori
principali Comunali.=

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i
lavori medesimi che verranno ripresi non appena sa-
ranno ultimati i lavori di costruzione della rete
fognante Comunale.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi rimanendo ancora disponibili giorni quattro.=
Di quanto sopra si redige il presente verbale che,
previa lettura e conferma, viene sottoscritto dal-
le parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

