

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

==.==.==.==.

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi
(Palazzina C-D).

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.5 in data 22/5/948 reg.a Brindisi il
29/5/948 al n.2337 atti I vol.93

Importo netto £. 15.681.250=

==.==.==.==.

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantuno il giorno Tre
del mese di aprile in Brindisi, il sottoscritto Inge-
gnere Roma Giovanni, direttore dei lavori, con l'inter-
vento del Geom. De Mitri Antonio del Genio Civile,
alla presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla pro-
va di carico sui solai di copertura costruiti dalla
ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura
del piano terreno, locale centrale tra le due palazzine.

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

Luce libera m.4,25

Vincolo: seminterrato

Interasse travetti cm. 35

Altezza 17

Armatura 2 Ø 10

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga
m.4,25 e larga m.1,00.

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di
Appalto (art.4) un sovraccarico accidentale di Kg.250
per mq. il carico corrispondente alla striscia cari-
cata risulta di:

1,00x4,25x250 = Kg.1062,50

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.24 sacchetti di cemento del peso medio di Kg.50 ciascuno e del peso complessivo di Kg.1200.

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura ~~mm~~ a solai scarico 0,170
- b) " a solaio totalmente carico 0,178
- c) " dopo lo scarico 0,171


Freccia totale mm.0,08

" elastica " 0,07


" permanente mm.0,01

Del che si è redatto il presente verbale in quattro esemplari che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA



IL RAPPRESENTANTE DEL GENIO CIVILE



IL DIRETTORE DEI LAVORI

