

8/1

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione 2° lotto case popolari in Cisternino - Via Ceglie Messapico.

Impresa: Schiavone Luca fu Samuele

Importo a base d'asta £. 19.700.000

Contratto in data 20/8/956 n.1142 reg.a Brindisi il

29/8/1956 al n.305 mod.I vol.1108

= = =

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentocinquasette il giorno 5 del mese di ottobre in Cisternino.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei lavori unitamente all'Impresa Schiavone Luca fu Samuele;

VISTO il verbale di consegna in data 8/10/1956;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

CONSIDERATO

che a causa di difficoltà sorte all'atto dell'occupazione del suolo destinato alla costruzione fu ritardato l'inizio dello scavo di sbancamento di roccia per dar luogo agli scantinati;

che tale sbancamento richiese maggior tempo data la natura della roccia;

che per tali motivi l'Impresa ha avanzato richiesta di proroga di giorni 120 (centoventi);

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ritenute valide le ragioni addotte accorda la richiesta proroga di giorni 120 (centoventi) fissando il termine di scadenza per il giorno 4 febbraio 1958;

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)