

8

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione 3° e 4° lotto case popolari

in Mesagne-eserc.1951/52-Legge 2/7/949,n.408.

Impresa: Ing.Maggi Luigi di Giuseppe

Importo netto del ribasso del 0,30°/° L.28.015.700

=====

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentncinquantacinque il giorno
uno del mese di agosto in Mesagne.

Il sottoscritto Ing.Giovanni Roma, Direttore dei
lavori, unitamente all' Impresa Ing.Maggi Luigi,

VISTO il verbale di consegna in data 26/5/954;

VISTO l' art.12 del Capitolato Speciale d' appalto che
fissa in mesi dodici il termine per l' ultimazione dei
lavori per cui questa doveva avvenire il 25/5/955;

VISTO il verbale di sospensione in data 10/5/955;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione.

Il sottoscritto ha convenuto che i lavori si pos-
sono riprendere.

L' Impresa dichiara di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che s' intende av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili

giorni sedici e quindi la ultimazione definitiva
dei lavori dovra' avvenire il giorno 16 del mese di
agosto 1955.=

Del che si e' redatto il presente verbale che pre-
via lettura e conferma viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

[Signature]

[Signature]

Visto: = = = =

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Signature]