

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agrico

li Dipendenti in LATIANO - Legge 30.12.1960, N°1676

Esercizio 1968 e 1969;

IMPRESA: Geom. Antonio MORELLI - Trepuzzi (Lecce)

IMPORTO LORDO A BASE D'ASTA L. 110.100.000

IMPORTO NETTO DEL RIBASSO 7,40% " 101.952.600

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettanta il giorno ventisei
del mese di Ottobre, nel Cantiere dei lavori suddet
ti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori;

- VISTO il contratto N°524I del 9.5.1969 registrato
a Brindisi il 23.5.1969 al N°984 Mod.I;

- VISTO il verbale di consegna in data 30.6.1969;

- VISTO il verbale di sospensione del 9.7.1969;

- VISTO il verbale di ripresa del 18.11.1969 che
fissa per il giorno 3.11.1970 la nuova scadenza dei
lavori;

- CONSIDERATO che il Comune di LATIANO non ha anco-
ra completato l'abbattimento del fabbricato insi-

stente sul suolo, per cui non è possibile ultimare le opere di sistemazioni esterne e che inoltre è in corso di approvazione perizia suppletiva e di variante;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà ultimato l'abbattimento del suddetto immobile e sarà approvata la suddetta perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni nove.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=-

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Antonio MORELLI)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:



IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Con. te U. G. VALLARINO)