

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE I.N.A. C A S A

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi
cantiere 856 Lotton

Impresa Ing. Giovanni SARACINO fu Michele

15° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2 luglio 1951
ed ultimo

CONTRATTO in data 28/4/950 n.205 approvato reg.a Brindisi l'8/5/950
al n.1761 vol.97 mod.I Perizia suppletiva netta di lire
3.396.111 in data 25/1/951 reg.a Brindisi il 20/5/951 al n.2064
data mod.II vol.106 N

Importo del progetto L.

37.337.00b

Data della consegna .

28/4/50

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 6,78 per cento

34.777.306=

Data dell' incomincia-
mento dei lavori

2/5/950

Importo perizia suppl. netto

3.396.111

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori :

27/4/951

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

del quale
impegnato { Per espropriazione . L.
» mag. lavori imprev. »
» lavori ad economia »
» sorveglianza e direz. »

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per . . .

v. verb. scsp.

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

15/5/951

contratto princ.

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.


» » in meno

(a) *D'avanzamento finale.*

Lavori perizia suppletiva
proroga gg.50 per cui la
nuova scadenza è (v.atto di
sottomissione) 4/7/951

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo di sbancamento mc.	73060	480=	350.688=	
2	2	" " terra "	69550	650=	452.075=	
3	4	" " roccia comp. "	4240	1400=	59.360=	
4	16	Calcestruzzo a 200 "	70822	4900=	3.470.278=	
5	8	Muratura tufo e carparo "	14606	5700=	832.542=	
6	10	" tutta tufo "	206307	4000=	8.252.280=	
7	20	Solaio misto mq.	170354	2900=	4.940.266=	
8	15	Calcestruzzo a 300 mc.	6946	7500=	520.950=	
9	17	Ferro omogeneo Kg.	321596	110=	353.75560	
10	94	Vespajo calcareo mc.	14223	840=	119.47320	
11	24	Massetto cementizio mq.	57866	240=	138.87640	
12	33	Battuto di cemento "	24551	450=	110.47950	
13	35	Rampe e pianerottoli "	19088	1900=	362.672=	
14	54	Tubi cem-amianto Ø 125 ml.	25842	700=	180.894=	
15	57	Canne fumarie "	30042	700=	210.294=	
16	11	Muratura da cm.10 mq.	139225	520=	723.970=	
17	13	" " " 20 "	40969	900=	368.721=	
18	14	" " " 30 "	1627	2300=	21.151=	
19	9	" tutta carparo mc.	913	8400=	76.692=	
20	19	Solaio a camera d'aria mq.	56017	4200=	2.352714=	
21	26	Copertura tenuta acqua "	70249	650=	456.61850	
22	73	Bussole "	35937	4800=	1.724.976=	
23	25	Mappette "	7303	350=	25.56050	
24	60	Tubazioni ferro zincato ml.	57588	600=	345.528=	
25	56	Tubi cem-amianto Ø 100 "	11220	650=	72.930=	
26	39	Intonaco cementizio mq.	14151	180=	25.47180	
27	75	Finestre e balconi "	33671	6000=	2.020.260=	
28	71	Portoncini ingresso app."	5111	5900=	301.549=	
29	37	Intonaco civile "	1047211	150=	1.570.81650	
30	82	Banconi per cucina n.	20	20000=	400.000=	
31	63	Lavapiatti ghisa pore. "	20	9000=	180.000=	
		a riportare			31.021.844=	

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
					Parziale	Totale
		riporto			31.021.844 =	
32	65	Vasi per cesso n.	20=	7500=	150.000=	
33	67	Lavandini in porcellana n.	20	5500=	110.000=	
34.	661	Contatori per acqua n.	20=	4000=	80.000=	
35	89	Impianto elettrico cordoncino"	269=	900=	242.100=	
36	69	Vasche da bagno "	20=	36000=	720.000=	
37	55	Tubi con-omente Ø 60 ml.	6345	500=	31.725=	
38	30	Marmette mq.	202049	950=	1.919.46550	
39	50	Pietra di Trani da cm.5 "	33623	800=	127.756=	
40	52	" " " " " 3 "	154493	3000=	463.470=	
41	53	" " " " " 2 "	186572	2600=	485.082=	
42	93	Ferro battuto Kg.	3513=	250=	878.253=	
43	46	Cordoni ml.	25214	850=	214.319=	
44	47	Basole per sanelle mq.	40541	1700=	68.918=	
45	58	Esoccoli per pluviali "	11=	4000=	44.000=	
46	64	Vasche per bucato n.	20	3000=	60.000=	
47	34	Rivestimento con piastrelle mq.	7183	2800=	201.124=	
48	87	Impianto elettrico scale "	13=	5600=	72.800=	
49	36	Intonaco fratazzato "	105129	120=	126.15480	
50	76	Telai a vetri "	2619	5000=	130.950=	
51	74	Portine scantinato "	3326	4100=	136.866=	
52	72	Portoni principali "	1291	7200=	92.952=	
53	77	Perseiane alla romana "	17554	4200=	737.268=	
54	51	Pietra di Trani da cm.4 "	435	3400=	14.790=	
55	38	Intonaco esterno "	234640	250=	586.600=	
56	84	Portafiori ml.	1740	1000=	17.400=	
57	40	Tinteggiatura mq/	1047211	20=	209.44220	
58	32	Pietrini di cemento "	22910	750=	171.825=	
59	66	Chiusino ghisa smaltata "	1=	650=	650=	
60	41	Coloritura a olio "	231331	320=	740.25920	
		a riportare			39.855.51070	

Num. d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI				Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO	
								Parziale	Totale
		riporto						39.855.510,70	
61	80	Pozzetti con sifone	n.	6=	6500=			39.000,=	
62	81	Pozzetti d'ispezione	"	6	1500=			13.500=	
63	HP.1	Corrimano	ml.	9009	800=			72.072=	
64	92	Cancelli	Kg.	178=	300=			53.400=	
		sommano						40.033.48270	
		a dedurre il ribasso del 6,78%						2.714.270,13	
		Restano nette Lire						37.319.212,57	
								=====	
		IL PRESIDENTE				IL DIRETTORE DEI LAVORI			
		 <i>Manzoni</i>				<i>Stoani Tony</i>			