

16
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S.Elia - P.I. N° 194 - Lotto "A" -

Cantiere 1267/BR - Legge 14/ 2/ 1963 N° 60 -

IMPRESA : CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI

PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

CONTRATTO N° 5151 DEL 19/2/1968 registrato a Brindi-
si il 21/2/1968 al n° 246 Mod.I

IMPORTO del progetto a base d'asta .. £. 187.714.739

IMPORTO lavori al netto del 5,78% ... £. 176.846.927

IMPORTO perizia suppletiva e di varian

te £. 3.085.000

VERBALE DI PROVA PRELIMINARE DI CIRCOLAZIONE

TENUTA E DILATAZIONE

L'anno millenovecentosessantanove il giorno do-
dici del mese di novembre in BRINDISI.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori con l'assi-
stenza del Geom.Beniamino OLIVIERI in rappresentanza
dell'I.A.C.P. di Brindisi, sono convenuti sul luogo
dei lavori di che trattasi, ove hanno rinvenuto il Geom.
Sergio PEPOLI in rappresentanza dell'Impresa.=

Con la scorta del contratto e del Capitolato Spe

ciale, e alla continua presenza dell'intervenuto, ha portato la temperatura dell'acqua in partenza della caldaia a 80° c., mantenendola a tale temperatura per il tempo necessario per l'accurata ispezione di tutto l'impianto.=

Raggiunto nella rete lo stato di regime col detto valore di 80° c. hanno constatato che l'acqua calda arriva in tutti i corpi scaldanti, che le dilatazioni non hanno dato luogo a fughe e deformazioni permanenti e che il vaso di espansione contiene a sufficienza tutte le variazioni di volume dell'acqua dello impianto.=


Pertanto il risultato della prova è da ritenersi positivo.=

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



IL RAPPRESENTANTE DELL'I.A.C.P.

(Geom. Beniamino OLIVIERI)

