

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
alle palazzine di case popolari in OSTUNI -
alla Via Monsignor Mindelli civ.5, 7, 9, 11,
13 e 15 (lotti 1°, 2° e 4°) e Cant.15562 ex
GESCAL - Largo Risorgimento civ. 40, 41, 42,
43, 44 e 45.=

IMPRESA: MANGHISI geom. Luigi - Monopoli (BA) -

CONTRATTO n;5846 del 24.6.1978 reg. a Brindisi il
6.7.1978 al n.2497 Mod.I° -

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2

L'anno millenovecentosettantanove, il giorno 4 (quat
tro) del mese di Gennaio in OSTUNI.

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente al sig.
MANGHISI Luigi, titolare dell'Impresa esecutrice
dei lavori in oggetto:

- VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto,
con le riserve di cui all'art.337 della Legge.20/3/
1865, n.2248, in data 13/3/1978;

-VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.1 del

22/3/1978;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 in data 26/6/1978;

- VISTO l'ordine di servizio n.1 del 27/12/1978; che proroga il termine della ultimazione dei lavori al 14/3/1979 per effetto dei lavori di cui alla perizia di completamento del 2/10/1978 approvata con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. n.2986 del 22/12/1978;

- CONSIDERATO che non si può proseguire nei lavori relativi alle opere di rivestimento dei prospetti esterni a causa delle recenti nevicate accompagnate da gelate che pregiudicherebbero il risultato del lavoro;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina la sospensione dei lavori stessi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non aver nulla da osservare in relazione alla presente sospensione.

Pertanto restano disponibili gg.70 alla ultimazione dei lavori.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

=====

=====

L'IMPRESA

(MANGHISI Luigi)

Luigi Manghisi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Antonio Longo