

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Lotto 45° di Case Popolari nel

Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - Esercizio '68

D.L. 28/3/1968 n.422.-

IMPRESA: Geom.CORRADO GlaucO - Brindisi.- =, it

IMPORTO a base d'asta £.214.600.000.=

IMPORTO al netto per fidejussione

dello 0,20% £.214.170.800.=

00000000

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1 :OT&IV

L'anno millenovecentosettantadue, il giorno due del mese di Dicembre nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott.Ing.Antonio LONGO, direttore
dei Lavori, unitamente al Geom.Glauco CORRADO in rap
presentanza dell'Impresa.-

VISTO il verbale di consegna del 27/12/1971;

VISTO il contratto n.5427 del 16/12/1971 registrato
a Brindisi il 23/12/1971 al n.2505 Mod.I;

CONSIDERATO che le abbondanti piogge non permettono
la buona realizzazione degli intonaci.-

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saraⁿⁿo ripresi noⁿ appeⁿa le coⁿ dizioⁿi del tempo lo permetteraⁿⁿo.*

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser

vare iⁿ merito alla sospeⁿsioⁿe dei lavori, che si
iⁿteⁿde avveⁿuta iⁿ data odierⁿa, rimaⁿdo aⁿcora
dispoⁿibili giorⁿi iⁿdiciaⁿnⁿove.

Del che si è redatto il preseⁿte verbale che, pre
vis lettura e coⁿferma, vieⁿe sottoscritto dalle par
ti. =

IMPRESA: Geom. CORRADO Glaucio - Brindisi. -
IMPORTO a base d'asta L. 1.000.000.

(Geom. Glaucio CORRADO)

Glaucio Corrado

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dr. Ing. Antonio LONGO)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCETTO)

