

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Ceglie Messapico-Legge 30.12
1960 n° 1676 .-

IMPRESA : Soc. Coop. "CO.RE.FA." -FASANO-

Importo a base d'asta£. 90.350.000=-

Importo maggiorato del 8,66%£. 98.174.310=-

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N.1

L'anno millenovecentosettantuno il giorno quattordi-
ci del mese di Giugno nel cantiere dei lavori suddet-
ti .-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori :

VISTO il contratto n° 5309 del 30/4/970 reg.to a
Brindisi il 27/4/970 al n° 779 Mod. I ;

VISTO il verbale di di consegna in data 18/5/1970
che fissa per il giorno 12 maggio 1981 il termine
per l'ultimazione dei lavori ;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 del
31/3/971 ;

CONSIDERATO che sono venute a mancare le cause
che avevano determinato la sospensione in quanto

il Comune di Ceglie Messapico ha fornito delibera di impegno per la ubicazione della fossa settica. Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che i lavori si possono riprendere .-

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori che si intende avvenuta in data odierna rimanendo ancora disponibile giorni quarantatre (43) e pertanto la ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno ventisei del mese di luglio 1971.-

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO :

IL PRESIDENTE

(GR. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

