

Alleg. n° 11

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in OSTUNI -
Lotti 21°-22° e 23° - Legge 26.10.1960 n°1327 -
Esercizio 1960/61 -

L'IMPRESA: SEMERARO Dante nato a Martina Franca il
10.1.1904 -

Importo a base d'asta/.....L. 113.000.000.=

Importo netto del ribasso ^{5.90%}~~9.55%~~....." 106.333.000.=

Importo netto perizia suppletiva

approvata con nota 10.7.63 n°9824...." 7.108.500.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatre il giorno ventiset-
te del mese di Agosto in BRINDISI:

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa SEMERARO Dante;
VISTO il contratto n°4020 del 7.5.1962 reg. a Brin-
disi il 23.5.1962 al n°1876 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 24.5.1962;

VISTO la perizia suppletiva in data 28.1.1963;

VISTO il verbale di sospensione in data 22.5.1963;

VISTO la nota n°9824 del 10.7.1963 che approva la

suddetta perizia nell'importo netto di L i r e

L.7.108.500.==;

VISTO il relativo atto aggiuntivo n°4233 del 24 Agosto 1963 reg.a Brindisi il 27.8.1963 al n°423 Mod.I.=

Ha convenuto che i lavori si possono riprendere considerando che sono venute a cessare le cause che determinano la sospensione dei lavori medesimi.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni quarantasette e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 12 Ottobre 1963.=

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Det. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLANINO)

