

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

[illegible]

IMPRESA: Francesco SARDELLA - Fasano - (BR)

comprendendo l'aumento di

0,20% per fidejussione 89.754.731=

Il sottoscritto ~~Dirigente dei Lavori~~, ha convenuto

L'anno millenovecentosettantasette il giorno quindici del mese di Giugno nel cantiere dei lavori sud-
detti si sono trovati:
- Il Dott. Ing. Antonio TONGO - Direttore Tecnico
I.A.C.P.;
- L'Impresa Francesco SARDELLA - titolare dell'Impresa suindicata;

(07vori.8 iimsvois.gni.tioC) (1960-01-01)

VISTO il contratto n.5706 del 16/2/1976 reg. a Brin
disi il 24/2/1976 al n.869 Mod.I°;

VISTO il verbale di consegna del 5/3/1976;

VISTO il verbale di sospensione n.1 in data 12/3/
1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.1 dell'11
giugno 1976;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n.2 del
14/9/1976;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori n.2 dell'11/11/1976;

VISTO il verbale di constatazione danni del 10/3/1977;

VISTO il verbale di sospensione n.3 del 14/3/1977;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori.

Il sottoscritto Direttore dei lavori, ha convenuto
che i lavori medesimi si possono riprendere.



L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si in-
tende avvenuta in data odierna e pertanto la ulti-
mazione dovrà avvenire il 17/10/1977.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.

L'IMPRESA - IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Francesco SARDELLA)

(Dott. Ing. Giovanni SABATINO)



Visto:

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)



IL VICE PRESIDENTE
(Cav. Cosima Guadagni)