

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

Lavori di costruzione del I° e 2° Lotto di Case Popolari per Pescatori in Ostuni-Villanova-Legge 9

Agosto 1954, n.640 - Esercizio 1957/1958.=

Impresa: SEMERARO VITO - Ostuni

Contratto: n.2016 del 15.4.1959 - registrato a Brindisi il 10/2/1960 al n.1366 - Mod.I V.115

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentosessanta il giorno venticinque del mese di maggio in Ostuni-Villanova.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori, alla presenza dell'appaltatore SELERARO Vito,

ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura del piano rialzato, vano soggiorno dell'appartamento di testata verso il mare - della palazzina I° lotto.=

Le caratteristiche del solio sono le seguenti:

luce netta m.4,60; H = cm.20,5; h = cm.18

b = cm.66; S = cm.4,5.=

Armatura delle nervature: 1 Ø 10 sagomato + 1 Ø 6 diritto + 1 Ø 6 moncone per estremo.=

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga

m.4,60 e larga m.1,00.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq.il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.1,00x4,60x2,50 = Kg.1150.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con n.36 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,22x0,27 del peso medio di Kg.45 = Kg.1.620.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

a) lettura del solaio scarico	mm.0,00
b) " " " totalmente carico	mm.0,12
c) " " " dopo lo scarico	mm.0,01
Freccia totale	mm.0,12
Freccia elastica	mm.0,11
" permanente	mm.0,01

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SEMERARO Vito)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

