

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^^^^^^^^^^

Lavori di costruzione dell'8° Lotto di Case Popolari in Brindisi - Quartiere C.E.P. -

Legge 2.7.1949, n°408-Esercizio 1956/57 e 1957/58 -

Impresa: Consorzio Ravennate delle Cooperative, di

Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo contrattuale.....L.122.535.320.=

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE

DI SCALA

L'anno millenovecentosessantadue il giorno ventin~~et~~
se del mese di Gennaio in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom. Vito Savino
e alla presenza dell'Ing.Erminio ELIA in rappresen-
tanza del Genio Civile e del Geom.Marcello Zanotti
in rappresentanza dell'Impresa, ha proceduto alla
prova di carico delle rampe di scala costruite dal
la predetta Impresa.

La prova è stata eseguita sulla 1ª rampa di passag-
gio al 1° piano della palazzina n.2 Scala B.=

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,35; larghezza ml.1,10 armatura a so-
letta appoggiata, cemento tipo 680.

Essendo prescritto dal Capitolo Speciale di Appal-
to un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è
proceduto a caricare, con n.44 sacchetti di cemento,
l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a
ml.1,10, per un peso complessivo di kg.2200.=

Carico preseritto: $3,35 \times 1,10 \times 400 = \text{kg.1472}$

Carico di prova : $3,35 \times 1,10 \times 600 = " 2208$

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti
risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 10,00 del 27.1.62 = 0,00

" " " " carica: " 10,10 " " = 0,13

" " " " : " 15,30 " " = 0,15

Lettura dopo lo scarico: " 15,40 " " = 0,02

" " " " : " 16,10 " " = 0,00

Freccia totale: 0,15

Freccia elastica: 0,15

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene
sottoscritto dagli intervenuti..

L'IMPRESA

COOPERATIVE
RAVENNATE
PRODUZIONE E LAVORO
UFFICIO DI B.

LA DIREZIONE DEI LAVORI

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

per il GENIO CIVILE